

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

กลยุทธ์ที่ ๑/แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ลดอาชญากรรมและการแก้ไขปัญหาเสพติดเพื่อให้เป็นตำบลน่าอยู่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้ง ไว้(บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/โอน ลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ						
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑๙๖,๔๑๐.๐๐	๓,๕๙๐.๐๐	ส.ค. ๖๘			
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ หลักสูตรทบทวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐	๐	ไม่ดำเนินการ			
๓	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหาร เสริมนม)	๕๑๓,๕๔๐.๐๐	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐	/	-	-	-	๕๔๓,๕๔๐.๐๐	๑,๒๙๔.๒๒	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๓๙,๕๔๐.๐๐	๔๖๐	ม.ค. ๖๘			
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา	๒๒๘,๘๙๐.๐๐		/	-	-	-	๑๘๒,๕๙๓.๐๐	๔๖,๒๙๗.๐๐	ต.ค. ๖๗-ก.ย.๖๘			
๖	โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง	๓,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มิ.ย. ๖๘			

๗	อุดหนุนโครงการคัดแยกขยะ โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา)	๑๖,๘๖๐.๐๐		/	-	-	-	๑๖,๘๖๐.๐๐	๐.๐๐	มี.ย. ๖๘			
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนา(สามัคคี วิทยา) โครงการกีฬาเครือข่าย โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเขา ฉกรรจ์	๔๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค. ๖๘			
๙	โครงการส่งเสริมสุขภาพปากและ ฟัน	๑๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๙,๙๖๕.๐๐	๓๕.๐๐	ก.พ. ๖๘			
๑๐	โครงการปฏิบัติธรรมนักเรียน ระดับประถมศึกษาจำนวน ๓ โรงเรียน	๗๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๕๖,๐๙๐.๐๐	๑๓,๙๑๐.๐๐	มี.ย. ๖๘			
๑๑	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จำนวน ๓ โรงเรียน	๑,๓๑๒,๒๐๐.๐๐		/	-	-	-	๑,๒๙๒,๓๒๘.๐๐	๑๙,๘๗๒.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			
๑๒	โครงการส่งเสริมป้องกันการการ ตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียนนักเรียนใน ระดับประถมศึกษา	๒๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๑๘,๘๒๐.๐๐	๑,๑๘๐.๐๐	มี.ค. ๖๘			
๑๓	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดภัย	๑๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๙,๖๓๐.๐๐	๓๗๐.๐๐	มี.ค. ๖๘			
๑๔	โครงการตามรอยมรดกไทย	๔๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๓๙,๔๘๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	พ.ค. ๖๘			

๑๕	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ		โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ค. ๖๘			
๑๖	โครงการรณรงค์หมู่บ้านสุขภาพดี ถั่วหน้า	๓๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มี.ค. ๖๘			
๑๗	โครงการส่งเสริมมารยาทงาม สืบ สานวัฒนธรรมไทยนักเรียนระดับ ประถมศึกษา	๒๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๑๘,๑๕๐.๐๐	๑,๘๕๐.๐๐	พ.ค. ๖๘			
๑๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๓๙,๙๗๖.๐๐	๒๔.๐๐	มี.ย. ๖๘			
๑๙	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	โอนเพิ่ม ๑๘,๑๐๐	/	-	-	-	๑๕๗,๐๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	ก.พ. ๖๘			
๒๐	โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และด้อย โอกาส	๑๒๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค. ๖๘			
๒๑	โครงการประเทศไทยไร้ขยะมูล ฝอยขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๓๙,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	มี.ย. ๖๘			
๒๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี คณะกรรมการหมู่บ้านพนักงาน ส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- โอนลด ๑๐,๘๐๐	/	-	-	-	๒๘๙,๑๑๕.๐๐	๘๕.๐๐	ก.พ. ๖๘			

๒๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เขาคกรรจ์โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเขา คกรรจ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๔๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			
๒๔	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ดำเนินการ			
๒๕	โครงการทำบุญเยี่ยมวัดใน เทศกาลเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๑๙,๗๖๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	ก.ย. ๖๘			
๒๖	โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุใส่ใจ คุณค่า พัฒนาผู้สูงอายุ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๑๑๙,๙๓๐.๐๐	๗๐.๐๐	ก.พ. ๖๘			
๒๗	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา	๘๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.พ. ๖๘			
๒๘	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๒๙,๖๐๒.๐๐	๓๙๘.๐๐	มิ.ย. ๖๘			
๒๙	โครงการพัฒนาสตรีและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัว	๒๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๑๙,๕๕๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	มี.ค. ๖๘			
๓๐	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	โอนเพิ่ม +๓๑,๐๐๐ - โอนลด ๑๔,๕๐๐	/	-	-	-	๑๕๕,๒๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	พ.ค. ๖๘			

๓๑	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ)		โอนเพิ่ม +๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๔๗,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	ส.ค. ๖๘			
๓๒	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	๕๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๔๙,๙๙๐.๐๐	๑๐.๐๐	ก.ค. ๖๘			
๓๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-โอนลด ๑๓๕,๓๒๐	/	-	-	-	๐.๐๐	๒๔,๖๘๐.๐๐	ส.ค. ๖๘			
๓๔	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		โอนเพิ่ม ๖๓,๓๒๐	/	-	-	-	๖๓,๓๒๐.๐๐	๐.๐๐	ส.ค. ๖๘			
๓๕	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์		โอนเพิ่ม ๔๒๐๐๐	/	-	-	-	๔๑,๗๖๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	ส.ค. ๖๘			
๓๖	โครงการณรงค์และแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี		โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐	/	-	-	-	๒๘,๘๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	ส.ค. ๖๘			
๓๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเขาฉกรรจ์	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	โอนเพิ่ม ๑๙๐,๐๐๐	/	-	-	-	๓๐๙,๒๓๐.๐๐	๗๗๐.๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘			

๓๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เขามกรรจ์ โครงการจัดงานพระ ราชพิธี งานรัฐพิธี วันสำคัญของ ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๗๐,๐๐๐.๐๐	โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐	/	-	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			
๓๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เขามกรรจ์ โครงการจัดงานสืบ สานวัฒนธรรมเบื่องบูรพาและ งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐.๐๐	-โอนลด ๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ดำเนินการ			
๔๐	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยโรค เรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส	๓๘,๗๒๐.๐๐		/	-	-	-	๓๘,๗๒๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ค. ๖๘			
๔๑	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อม ผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะ พึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะ ปัญหาการกลืนปัสสาวะหรือ อุจจาระไม่ได้	๓๔,๒๐๐.๐๐		/	-	-	-	๓๔,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	มิ.ย. ๖๘			
๔๒	โครงการให้ความการป้องกัน เด็กจมน้ำในเด็กนักเรียน	๕๓,๗๒๐.๐๐		/	-	-	-	๕๓,๗๒๐.๐๐	๐.๐๐	มิ.ย. ๖๘			
รวม		๔,๙๑๘,๕๕๐.๐๐	๓๑๐๕๒๐					๔,๕๕๒,๓๓๔.๐๐	๑๕๕๖๙๕.๐๐				

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ที่ ๑/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้ง ไว้(บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/โอน ลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ						
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชนตำบลเขาฉกรรจ์	๕๐,๐๐๐	-โอนลด ๒๑,๖๐๐	/	-	-	-	๒๘,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.พ.-๖๘	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการฝึกอบรมการจัดทำปุ๋ย อินทรีย์	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๒๔,๒๐๘.๖๔	๕,๗๙๑.๓๖	มี.ค.-๖๘	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
รวม		๘๐,๐๐๐	๒๑,๖๐๐					๕๒,๖๐๘.๖๔	๕,๗๙๑.๓๖				

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้ง ไว้(บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/โอน ลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ						
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นกลุ่มหนองไทร หมู่ที่ ๑ บ้านวังรี	๑๗๘,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	พ.ค.-๖๘			
๒	โครงการก่อสร้างถนนครีตเสริมเหล็กเส้นข้างคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านวังรี	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	มี.ค.-๖๘			
๓	โครงการยกระดับถนนดินเส้นทางเข้าสวนปาล์ม หมู่ที่ ๖ บ้านสันติสุข	๕๙,๑๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๕๗,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	มี.ย.-๖๘			
๔	โครงการก่อสร้างถนนครีตเสริมเหล็กเส้นบ้านลุงหาญหมู่ที่ ๗ บ้านนาบน (ช่วงที่ ๓)	๔๙๓,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	เม.ย.-๖๘			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นสหกรณ์ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกระทุ่ม(ช่วงที่ ๓)	๒๒๓,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ส.ค.-๖๘			

๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น กลุ่มคลองแก-สหกรณ์ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกระทุ่ม	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	งบประมาณ ผูกพัน ๔๙๓,๐๐๐.๐๐	/	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	ส.ค.-๖๘			
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นซอยเกษตร - ฝ้ายยาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาง	๓๒๖,๒๐๐.๐๐	งบประมาณ ผูกพัน ๓๒๔,๐๐๐.๐๐	/	-	-	-	๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	มิ.ย.-๖๘			
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น ซอยเกษตร - บ้าน นายพจน์ เข้มทอง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาง	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	งบประมาณ ผูกพัน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐	/	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	มิ.ย.-๖๘			
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น ลุมมะค่า - บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุมมะค่า	๔๖๘,๓๐๐.๐๐		/	-	-	-	๔๖๗,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	ก.ค.-๖๘			
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทาง เส้นบ้านนา -บ้านบุ หมู่ที่ ๒ บ้านนา	๑๓๖,๓๐๐.๐๐		/	-	-	-	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๐,๓๐๐.๐๐	พ.ค.-๖๘			
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เส้นกลุ่มคลองสิบ สามใต้ หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุมมะค่า	๑๕๙,๗๐๐.๐๐		/	-	-	-	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	มี.ค.-๖๘			
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นคลองสิบสาม หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาง ตำบลเขา ฉกรรจ์ อำเภอ เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	๑,๕๘๑,๕๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	/	-	-	-	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๑,๕๐๐.๐๐	ก.พ.-๖๘			

๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนิเวศ-ซอยข้างป้อม หมู่ที่ ๖ บ้านสันติสุข ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอ เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	๑,๐๕๗,๖๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	/	-	-	-	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๖๐๐.๐๐	ส.ค.-๖๘			
๑๔	โครงการงานติดตั้งไฟฟ้ารายทาง จากบ้านนายไพบูลย์-บ้านนาย ศุภกิจ หมู่ที่ ๘ บ้านพรสวรรค์	๗๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๖๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-๖๘			
๑๕	โครงการงานติดตั้งไฟฟ้ารายทาง เส้นคลองแกจากบ้านนายหุน- เส้นหน้าวัด หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง กระทุ่ม	๗๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๖๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ส.ค.-๖๘			
๑๖	โครงการงานซ่อมแซมถนน คอนกรีต ซอยวัดวังรี เคลือบผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านวังรี	๔๘๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.-๖๘			
๑๗	โครงการงานปรับปรุงถนน คสล. เส้นหลักโดยเคลือบผิวแอสฟัลติ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาง (ช่วงที่ ๑)	๔๙๙,๖๐๐.๐๐		/	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	มิ.ย.-๖๘			
๑๘	โครงการงานก่อสร้างถนน คสล. เส้นกลุ่มบ้านนายอุดร คาทาสี หมู่ ๙ บ้านหนองกระทุ่ม	๔๙๙,๔๐๐.๐๐		/	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	ก.ค.-๖๘			
๑๙	โครงการงานยกระดับถนนดิน พร้อมลงลูกรังซอยร้านกเล็ก การยาง หมู่ที่ ๑๑บ้านลุมมะค่า	๒๗,๔๐๐.๐๐		/	-	-	-	๒๗,๐๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	พ.ค.-๖๘			

๒๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. และวางท่อระบายน้ำข้าง ทางบริเวณต้นมะขามใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านนา	๓๑๙,๒๐๐.๐๐		/	-	-	-	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	พ.ค.-๖๘			
๒๑	โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอย บ้านนายชองค์ หมู่ที่ ๖ บ้าน สันติสุข (ช่วงที่ ๒)	๕๒,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	พ.ค.-๖๘			
๒๒	โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนาง เกศวลี ศรีชัย ถึงบ้านนายคำล่า ชาติล หมู่ที่ ๘ บ้านพรสวรรค์	๔๙๒,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-๖๘			
๒๓	โครงการงานก่อสร้างถนน คสล. เส้นป้ายหมู่บ้านไปถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ บ้านนาบน	๔๘๗,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ส.ค.-๖๘			
๒๔	โครงการงานก่อสร้างถนน คสล.ก ลุ่มคลองสิบสามใต้ หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุ่มมะค่า	๔๙๙,๔๐๐.๐๐		/	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	พ.ค.-๖๘			
๒๕	โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านลุง หาญ หมู่ที่ ๗ บ้านนาบน (ช่วงที่ ๔)	๔๙๒,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.-๖๘			
๒๖	โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอย เกษตร - บ้านนายพจน์ เข็มทอง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาง	๔๙๓,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มิ.ย.-๖๘			

๒๗	โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้าง คลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านวังรี (ช่วงที่ ๒)	๔๙๒,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ก.พ.-๖๘			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเส้นทางไปคลองวังจิก หมู่ที่ ๖ บ้านสันติสุข	๔๙๖,๙๐๐.๐๐		/	-	-	-	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	ก.พ.-๖๘			
๒๙	โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวน กำนันตัน หมู่ที่ ๗ บ้านนาบน	๔๙๖,๙๐๐.๐๐		/	-	-	-	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	ก.พ.-๖๘			
๓๐	โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอย บ้านท่าขมเงิน หมู่ที่ ๑ บ้านวังรี	๓๔๗,๘๐๐.๐๐		/	-	-	-	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	ก.พ.-๖๘			
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเส้นซอยประปา กลุ่มบุ ใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านวังรี	๒๗๓,๓๐๐.๐๐		/	-	-	-	๒๗๑,๐๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	ก.พ.-๖๘			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กลุ่มบ้านนางฉ้ออัน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกระทุ่ม	๔๔๐,๔๐๐.๐๐		/	-	-	-	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	มิ.ย.-๖๘			
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เส้นประปาซอย เกษตร-บ้านนายสามารถ พาน ทอง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาง	๔๙๖,๙๐๐.๐๐		/	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	มิ.ย.-๖๘			

๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นแยกทางลงถนน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกระทุ่ม (ตามแบบ อบต.เขาฉกรรจ์ เลขที่	๔๙๖,๙๐๐.๐๐		/	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	ก.ค.-๖๘			
๓๕	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.จุดบ้านนายประยูร นึกถึง หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุ่มมะค่า (ตามแบบ อบต.เขาฉกรรจ์ เลขที่ ๓๙/๒๕๖๘)	๔๒๓,๘๐๐.๐๐		/	-	-	-	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	ก.ค.-๖๘			
๓๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มกลางบ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันติสุข	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-๖๘			
๓๗	โครงการก่อสร้างจุดจ่ายน้ำรถบรรทุกอเนกประสงค์ และพื้นที่ล้างรถขยะ (ตามแบบ อบต.เขาฉกรรจ์ เลขที่ ๔๐/๒๕๖๘)	๑๒๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-๖๘			
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เททับคอนกรีตเส้นซอยบ้านอาจารย์นวลฉวี - สามแยกบ้านนายแอ็ด หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุ่มมะค่า (ตามแบบ อบต.เขาฉกรรจ์ เลขที่ ๓๘/๒๕๖๘)	๑๒๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-๖๘			
๓๙	โครงการจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มวัดบ้านนา หมู่ที่ ๒ บ้านนา (ตามแบบ อบต.เขาฉกรรจ์ เลขที่ ๒๗/๒๕๖๘)	๗๑๒,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๕๕๙,๘๐๐.๐๐	๑๖๒,๒๐๐.๐๐	ก.ค.-๖๘			

๔๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาง (ตามแบบ อบต.เขาฉกรรจ์ เลขที่ ๓๗/๒๕๖๘)	๔๗๓,๑๐๐.๐๐		/	-	-	-	๔๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๑,๑๐๐.๐๐	ส.ค.-๖๘			
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนาบน-บ้านพรสวรรค์ ช่วงบ้านนายธนภุต หมู่ที่ ๗ บ้านนาบน (ตามแบบ อบต.เขาฉกรรจ์ เลขที่ ๓๖/๒๕๖๘)	๔๖๘,๘๐๐.๐๐		/	-	-	-	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐	ส.ค.-๖๘			
๔๒	โครงการก่อ+B๒๐๐:O๒๐๐สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านนา (ตามแบบ อบต.เขาฉกรรจ์ เลขที่ ๔๒/๒๕๖๘)	๒๔๘,๔๐๐.๐๐		/	-	-	-	๒๔๓,๐๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	ส.ค.-๖๘			
รวม		๑๖,๘๓๕,๙๐๐	๑,๓๐๗,๐๐๐					๑๔,๘๓๔,๘๐๐.๐๐	๗๖๕,๑๐๐.๐๐				

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

กลยุทธ์ที่ ๔./แนวทางการพัฒนาการสร้างสรรค์สังคมให้เข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้ง ไว้(บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/โอน ลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ						
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๙๙,๙๑๕.๐๐	๘๕.๐๐	ก.ค.-๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๒	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	โอนลด ๓,๐๐๐	/	-	-	-	๙๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ค.-๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๓	อุดหนุนโครงการศูนย์พักคอยและสังเกตอาการของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะทางจิตก่อนส่งคืนกลับชุมชน "ศูนย์ล้อมรัักษ์ปันสุขอำเภอเขาฉกรรจ์"	๒๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๐.๐๐	๒๐๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๔	อุดหนุนศูนย์พัฒนารอบครัวในชุมชนตำบลเขาฉกรรจ์ โครงการ/กิจกรรม RUN WALK FORLIFE เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ	๕๐,๐๐๐.๐๐	โอนลด ๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ดำเนินงาน	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๕	อุดหนุนประชาชนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านพรสวรรค์ โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพ ลายผ้าเอกลักษณ์เขาดกรรจ์ (ผ้า ทอลายค้ำจวดาว) สู่อุตสาหกรรม ระดับท้องถิ่นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านพรสวรรค์ ตำบล เขาดกรรจ์ อำเภอ เขาดกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	๙๙,๕๐๐.๐๐		/	-	-	-	๙๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ส.ค.-๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการสำรวจและประเมิน ความพึงพอใจของรับบริการ	๒๕,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค.-๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	โอนลด ๖๕,๒๐๐	/	-	-	-	๓๐,๖๘๐.๐๐	๔,๑๒๐.๐๐	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วน ตำบลลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาดกรรจ์ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘		โอนเพิ่ม ๑๑,๐๐๐	/	-	-	-	๑๐,๙๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	ก.ค.-๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการจิตอาสาตาม พระราชดำริเราทำความดีด้วย หัวใจ	๓๐,๐๐๐.๐๐	โอนเพิ่ม ๔๑,๙๐๐ โอนลด ๑๗,๐๐๐	/	-	-	-	๕๔,๒๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	เม.ย.-๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๑๐	อุดหนุนราชการที่ทำการปกครอง อำเภอเขาค้อ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอเขาค้อ จังหวัด สระแก้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่อง ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗	๕,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ต.ค.-๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่อง ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗	๕,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ต.ค.-๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๕,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มี.ย.-๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการพิธีถวายสักการะเนื่อง ในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๖ เมษายน ๒๕๖๘	๕,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เม.ย.-๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๑๕	โครงการพิธีถวายราชสดุดีเนื่อง ในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๕,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ค.-๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ บรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มิ.ย.-๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค.-๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมรา ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ส.ค.-๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
รวม		๕๘๗,๔๐๐	๑๓๕,๒๐๐	/	-	-	-	๔๒๖,๒๙๕.๐๐	๒๕,๙๐๕.๐๐				

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๑/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การป้องกันมลภาวะและสร้างระบบนิเวศที่ดี

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้ง ไว้(บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/โอน ลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ						
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ พระรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๙,๗๒๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค.-๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวน สมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	-โอนลด ๓,๔๐๐	-	-	/	-	๒๖,๒๒๗.๐๐	๓๗๓.๐๐	พ.ค.-๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการรักษา รักษาป่ารักษาแผ่นดิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	-โอนลด ๒๐,๘๐๐	/	-	-	-	๙,๑๗๖.๐๐	๒๔.๐๐	พ.ค.-๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๔๙,๖๗๖.๐๐	๓๒๔.๐๐	มิ.ย.-๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM ๒.๕)	๓๐,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๒๑,๖๘๔.๐๐	๓๑๖.๐๐	มี.ค.-๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
รวม		๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๒๐๐					๑๖๖,๔๘๖.๐๐	๓๑,๐๓๗.๐๐				

งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้ง ไว้(บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/โอน ลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่						
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๕๒๘,๔๐๐.๐๐	-โอนลด ๖๔,๘๐๐	/	-	-	-	๕,๓๑๗,๓๐๐.๐๐	๑๔๖,๓๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๓๔๔,๐๐๐.๐๐	โอนเพิ่ม ๖๔,๘๐๐	-	-	/	-	๑,๔๐๘,๘๐๐.๐๐	-	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐.๐๐		/	-	-	-	๓๖,๐๐๐.๐๐	-	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๔	เงินสำรองจ่าย	๒๕๓,๘๑๖.๐๐	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๒๓๙,๐๖๗.๗๘	๖๔,๗๔๘.๒๒	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
รวม		๗,๒๗๗,๐๑๖.๐๐	๖๔,๘๐๐					๗,๐๐๑,๑๖๘	๒๑๑,๐๔๘.๒๒				
รวมทั้งสิ้น		๒๙๘๖๘๘๖๖	๑,๘๖๓,๓๒๐					๒๖,๙๓๓,๖๙๓.๒๐	๑,๑๙๔,๕๗๖.๘๐				